



**ПЛАН
мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов
в МБОУ ООШ №17 МО г-к Анапа**

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 2005 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а так же нормативными требованиями свода правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 605:

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации мероприятий/ отметка об исполнении	Информация об исполнении
1.Выполнение строительно-монтажных работ по расширению проёма калитки в ограждении территории (напротив центрального входа).	Волик О.П	Ноябрь 2015г.	Выполнено в срок
2. Установка поручней-ограждений по обеим сторонам на высоте 90 см на входе наружной лестницы и приведение ступеней к единообразной геометрии.	Волик О.П.	Август 2019 г.	Выполнено в срок
3. Покрытие входной лестницы нескользким покрытием	Волик О.П.	Август 2019г.	Выполнено в срок
4. Замена входной двери наружной и входной двери внутренней с расширением проема, уменьшение высоты порога, увеличение размеров тамбура.	Волик О.П.	Имеется техническое заключение о невозможности изменения конструкции здания. Учсть при реконструкции	
5.Увеличить ширину дверного проема кабинета и уменьшить высоту порога.	Волик О.П.	Имеется техническое заключение о невозможности	

		изменения конструкции здания. Учесть при реконструкции	
6.Выполнение строительно-монтажных работ по устройству уличного санитарного узла для МГН рядом с существующим (устройство основания под санузел, устройство кабины для МГН, ремонт помещения, прокладка коммуникаций с подключением к инж.сетям, установка спецприспособлений и сантехоборудования для МГН).	Волик О.П.	Имеется техническое заключение о невозможности изменения конструкции здания. Учесть при реконструкции	
7.Установить кнопку вызова с электронным приёмным устройством для санузла.	Волик О.П.	Август 2016г.	Выполнено в срок
8. Установка кнопки вызова с электронным приёмным устройством при входе в здание.	Волик О.П.	Февраль 2014г.	Выполнено в срок
9.Установить указатели направления движения.	Волик О.П.	Октябрь 2016	Выполнено в срок
10. Установить тактильные пластиковые пиктограммы внутри помещения.	Волик О.П.	Октябрь 2016	Выполнено в срок
6.Провести маркировку входной двери контрастным знаком .	Волик О.П.	Периодически: апрель, август	Выполнено в срок
7.Монтаж рельефным покрытием входной площадки при входе №1 в здание.	Волик О.П.	Март 2015г.	Выполнено в срок
8.Устранение перепада высоты порога у входа №2 в здание школы.	Волик О.П.	Июль 2016г.	Выполнено в срок
9.Установить указатели направления движения с периодическим обновлением табличек.	Волик О.П.	Апрель 2014г.	Выполнено в срок
10. Установить специальные символы доступных элементов здания,	Волик О.П.	Август 2026г.	
12.Установить звуковой информатор (маяк) для двери («говорящая табличка») с активацией при помощи тактильной кнопки.	Волик О.П.	Август 2026г.	
13 Установить комплексную тактильную табличку плоско-	Волик О.П.	Август 2026г.	

выпуклую с азбукой Брайля.			
14 Установить световые табло для вывода оперативной информации	Волик О.П.	Август 2026г.	
15 Приобретение кресла-коляски	Волик О.П.	Август 2025г.	

Исполнитель

О.П.

тел. 886193154.

Волик О.П.